



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

.....

อาศัยอำนาจตามความนัยข้อ ๓๐ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การใช้จ่ายงบประมาณและผลดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเศรษฐศิริ คำคนชื่อนิติศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู

โครงการตามพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗		แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗		รวมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	
	จำนวนโครงการ (๑)	จำนวนงบประมาณตามแผนฯ (๒)	จำนวนโครงการ (๓)	จำนวนงบประมาณตามแผนฯ (๔)	จำนวนโครงการ (๑)+(๓)= (๕)	จำนวนงบประมาณ (๒)+(๔)= (๖)
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๖	๓๐,๖๙๔,๐๐๐	๓๖	๔๗,๐๗๙,๕๒๕	๗๒	๗๗,๗๗๓,๕๒๕
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๖	๙๘๐,๐๐๐			๖	๙๘๐,๐๐๐
๓. ด้านสังคม	๗๕	๑๗,๗๙๒,๐๐๐			๗๕	๑๗,๗๙๒,๐๐๐
๔. ด้านสิ่งแวดล้อม	๔	๑๔๐,๐๐๐			๔	๑๔๐,๐๐๐
๕. ด้านการเมืองการบริหาร	๓๑	๒,๘๕๐,๐๐๐			๓๑	๒,๘๕๐,๐๐๐
รวม	๑๕๒	๕๒,๕๕๖,๐๐๐	๓๖	๔๗,๐๗๙,๕๒๕	๑๘๘	๙๙,๕๓๕,๕๒๕

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗		โครงการจัดทำข้อบัญญัติ		โครงการดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๒	๗๗,๗๗๓,๕๒๕	๑๕	๒,๘๕๒,๐๐๐	๕๖	๑๔,๓๑๔,๔๓๘
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๖	๙๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐
๓. ด้านสังคม	๗๕	๑๗,๗๙๒,๐๐๐	๒๗	๙,๘๒๑,๕๒๓	๒๑	๒,๗๔๒,๘๐๔
๔. ด้านสิ่งแวดล้อม	๔	๑๔๐,๐๐๐	๒	๒๕,๐๐๐	๑	๒,๑๗๕
๕. ด้านการเมืองการบริหาร	๓๑	๒,๘๕๐,๐๐๐	๗	๑๐๓,๐๐๐	๕	๓๑๐,๔๘๕
รวม	๑๘๘	๙๙,๕๓๕,๕๒๕	๕๑	๑๒,๘๐๑,๕๒๓	๘๓	๑๗,๔๖๐,๙๕๘

สรุป

๑. โครงการตามข้อบัญญัติ	จำนวน ๔๗	โครงการ
๒. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	จำนวน ๘	โครงการ
๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน ๓	โครงการ
๔. เงินสะสม	จำนวน ๒๕	โครงการ

โครงการที่ได้ดำเนินการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๘๓ โครงการ

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๘๘ โครงการ

$$\text{คิดเป็นร้อยละ } \frac{๘๓ \times ๑๐๐}{๑๘๘} = ๔๔.๑๕$$

ร้อยละ ๔๔.๑๕

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตั้งแต่วันที่ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) แบ่งตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	โครงการ/กิจกรรม	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๑ บ้านสีชมพู ข้างนายนายพิเชษฐ์ วงศ์ขาวหุม ถึงสามแยกระหว่างถนน หมู่ที่ ๕-๗ หมู่ที่ ๑ บ้านสีชมพู	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			๒๗ พ.ค.๖๗-๒๖ ก.ค.๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเริ่มต้นจากที่น่านางวิจิต วงศ์อูดี ถึงข้าง ที่น่านายไส วงศ์แสงสอน หมู่ที่ ๑ บ้านสีชมพู	๑๖๔,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๑๘ มี.ค.๖๗-๑๗ พ.ค.๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ ๑ บ้านสีชมพู	๗๖,๐๐๐	๗๕,๕๐๐	๕๐๐	√			๑๘ มี.ค.๖๗-๑๗ พ.ค.๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๑ บ้านสีชมพู	๖๐,๐๐๐	๕๔,๔๐๐	๕,๖๐๐	√			๒๕ ก.ค.๖๗-๒๔ ส.ค.๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการวางก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัด ป่าเรืองชัย ถึงบ้าน นายไส วงศ์ชาชม หมู่ที่ ๒ บ้านโพนสนุก	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			๒๗ พ.ค.๖๗-๒๖ ก.ค.๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการวางก่อสร้างถนน คสล.สายเริ่มต้นจากข้างสวนยางนางบุญมา บัวชุม ถึงลำห้วยม่วง หมู่ที่ ๒ บ้านโพนสนุก	๑๑๑,๐๐๐	๑๘๗,๕๐๐	๐	√			๑๘ มี.ค.๖๗-๑๗ พ.ค.๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ ๒ บ้านโพนสนุก	๑๘๙,๐๐๐	๑๘๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	√			๖ มี.ค.๖๗-๕ พ.ค.๖๗	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๓,๕๐๐	๖,๕๐๐	√			๑๐ มี.ย.๖๗-๙ ส.ค.๖๗	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าทุ่ง	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๒๖ เม.ย.๖๗-๒๕ มี.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการต่อเติมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าทุ่ง	๙๔,๐๐๐	๙๓,๕๐๐	๕๐๐	√			๑๐ มี.ย.๖๗-๑๐ ก.ค.๖๗	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเริ่มต้นจากหลังบ้านพักครู ถึงหน้าบ้าน นายสังเวียน เพี้ยโคตรแก้ว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง	๑๓๔,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๑๘ มี.ค.๖๗-๑๗ พ.ค.๖๗	กองช่าง	
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๕๐๐	๕๐๐	√			๑๒ มี.ค.๖๗-๑๑ พ.ค.๖๗	กองช่าง	
๑๓	โครงการขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง	๒๘,๐๐๐	๒๗,๒๐๐	๘๐๐	√			๒๕ ก.ค.๖๗-๒๔ ส.ค.๖๗	กองช่าง	
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๖ บ้านขัวสูง	๒๐๑,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๑,๕๐๐	√			๑๒ มี.ค.๖๗-๑๑ พ.ค.๖๗	กองช่าง	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ ๑ บ้านสีชมพู	๖๗,๐๐๐	๖๖,๗๐๐	๓๐๐	√			๒๗ ก.ย.๖๖-๒๖ พ.ย.๖๗	กองช่าง	

โครงการ/กิจกรรม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ ๖ บ้านข้าวสูง	๘๐,๐๐๐	๗๙,๕๐๐	๕๐๐	√			๒๗ ก.ย.๖๖-๒๖ พ.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ ๗ บ้านสะพานสูง	๒๘,๓๐๐	๒๘,๓๐๐	๐	√			๑ พ.ย.๖๗-๓๑ ธ.ค.๖๗	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย หมู่ที่ ๗ บ้านสะพานสูง จากบ้านนางบัวลิ วงศ์กระโซ่ ถึงสามแยกระหว่างถนน หมู่ที่ ๑-๕ หมู่ที่ ๗ บ้านสะพานสูง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			๓๐ เม.ย.๖๗-๒๙ มิ.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๙	โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล.บ้านสีชมพู หมู่ที่ ๑ สายบ้านสีชมพู ถึงอ่างเก็บน้ำวังม่วง	๑,๙๓๐,๐๐๐	๑,๙๓๐,๐๐๐	๐	√			๑๕ ธ.ค.๖๖-๑๒ ก.พ.๖๗	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าทุ่ง สายบ้านนายพรศักดิ์ วงศ์คำห่ม ถึงปากบึง ตำบลพิมาน	๕๔๐,๐๐๐	๕๔๐,๐๐๐	๐	√			๒๗ ก.ค.๖๖-๒๕ ต.ค.๖๗	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(ถนนสายบ้านหนองหญ้าปล้อง-ดอนพรมลิน)	๓,๑๙๐,๐๐๐	๒,๐๖๐,๐๐๐	๑,๑๓๐,๐๐๐	√			๒๔ พ.ค.๖๗-๒๒ ส.ค.๖๗	กองช่าง	
๒๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน หมู่บ้าน บ้านสีชมพู หมู่ที่ ๑	๕๒,๕๐๐	๕๒,๕๐๐	๐	√			๒๕ ม.ค.๖๗-๒๔ ก.พ.๖๗	กองช่าง	
๒๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน หมู่บ้าน บ้านโพนสนุก หมู่ที่ ๒	๕๒,๕๐๐	๕๒,๕๐๐	๐	√			๒๕ ม.ค.๖๗-๒๔ ก.พ.๖๗	กองช่าง	
๒๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๓	๕๒,๕๐๐	๕๒,๕๐๐	๐	√			๒๕ ม.ค.๖๗-๒๔ ก.พ.๖๗	กองช่าง	
๒๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๔	๕๒,๕๐๐	๕๒,๕๐๐	๐	√			๑๔ ก.พ.๖๗-๑๕ มี.ค.๖๗	กองช่าง	
๒๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕	๕๒,๕๐๐	๕๒,๕๐๐	๐	√			๑๖ ก.พ.๖๗-๑๗ มี.ค.๖๗	กองช่าง	
๒๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านข้าวสูง หมู่ที่ ๖	๕๒,๕๐๐	๕๒,๕๐๐	๐	√			๒๓ ก.พ.๖๗-๒๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง	

โครงการ/กิจกรรม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๗	๕๒,๕๐๐	๕๒,๕๐๐	๐	√			๒๓ ก.พ.๖๗-๒๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง	
๒๙	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านสีชมพู สายบ้านนางเพลินจิต วงศ์ผาบุตร ถึงบ้านนายสุทิน คำคนชื่อ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			๒๐ ธ.ค.๖๖-๑๘ ก.พ.๖๗	กองช่าง	
๓๐	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านโพนสนุก เริ่มจาก ข้างบ้านนายพนมยงค์ พังยะ ถึงบ้านนายพะเนตรศักดิ์ วังทะพันธ์	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			๒๐ ธ.ค.๖๖-๑๘ ก.พ.๖๗	กองช่าง	
๓๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าทุ่ง เริ่มต้น จากข้างวัดโพธิ์ศรี-ที่นายนายพะเนตรศักดิ์ วังทะพันธ์	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			๒๒ ธ.ค.๖๖-๒๐ ก.พ.๖๗	กองช่าง	
๓๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าทุ่ง หลังอาคาร LML ถึงรอยต่อบ้านโพนสนุก	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			๒๒ ธ.ค.๖๖-๒๐ ก.พ.๖๗	กองช่าง	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง สายเชื่อม หมู่ที่ ๕-หมู่ที่ ๔	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			๔ ม.ค.๖๗-๓ มี.ค.๖๗	กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			๑๑ ม.ค.๖๗-๑๑ มี.ค.๖๗	กองช่าง	
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านขัวสูง ข้างบ้านนายประยงค์ วงศ์ชาชม ถึงถนนเชื่อม หมู่ที่ ๗ บ้านสะพานสูง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			๘ ม.ค.๖๗-๘ มี.ค.๖๗	กองช่าง	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านสะพานสูง หน้าบ้าน นางวิไลพร จันทะวัง ถึงหน้าบ้านนางวาสนา วงศ์นันทพร	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	√			๘ ม.ค.๖๗-๘ มี.ค.๖๗	กองช่าง	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ ๗ บ้านสะพานสูง จากหน้าบ้าน นางบัวลิ วงศ์กระไซ่ ถึงสามแยกระหว่างถนน หมู่ที่ ๑-๕ หมู่ที่ ๗ บ้านสะพานสูง	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	√			๓๐ เม.ย.๖๗-๒๙ มี.ย.๖๗	กองช่าง	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ถนนสายบ้านหนองหญ้าปล้อง-ดอนพรมลิน) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	√			๓๐ เม.ย.๖๗-๒๙ มี.ย.๖๗	กองช่าง	
๓๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านสีชมพู	๗๗,๐๐๐	๗๖,๕๐๐	๕๐๐	√			๑๗ ม.ค.๖๗-๑๖ ก.พ.๖๗	กองช่าง	
๔๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไปหนองเอือด บ้านโพนสนุก หมู่ที่ ๒ บ้านโพนสนุก	๗๕,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๑๗ ม.ค.๖๗-๑๖ ก.พ.๖๗	กองช่าง	

โครงการ/กิจกรรม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองบัวไปห้วยเกิ้ง หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าทุ่ง	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๕๐๐	๕๐๐	√			๒๒ มี.ค.๖๗-๒๑ ก.พ.๖๗	กองช่าง	
๔๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณคันห้วยวังบก หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าทุ่ง	๗๑,๕๐๐	๗๑,๐๐๐	๕๐๐	√			๑๗ มี.ค.๖๗-๑๖ ก.พ.๖๗	กองช่าง	
๔๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง	๗๕,๐๐๐	๗๔,๕๐๐	๕๐๐	√			๒๒ มี.ค.๖๗-๒๑ ก.พ.๖๗	กองช่าง	
๔๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อหรือตลอดสาย ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านขัวสูง	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๑๗ มี.ค.๖๗-๑๖ ก.พ.๖๗	กองช่าง	
๔๕	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านสะพานสูง	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๑๗ มี.ค.๖๗-๑๖ ก.พ.๖๗	กองช่าง	
๔๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๒ บ้านโพนสนุก	๔๘,๐๐๐	๔๗,๕๐๐	๕๐๐	√			๒๖ มี.ย.๖๗-๒๖ ก.ค.๖๗	กองช่าง	
๔๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕ ไปบ้านสีชมพู หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	๕๐๐	√			๒๖ มี.ย.๖๗-๒๖ ก.ค.๖๗	กองช่าง	
๔๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ได้รับความเสียหายจาก อุทกภัยข้างที่นานายสังเวียน เพี้ยโคตรแก้ว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			๑๙ พ.ค.-๑๗ ก.ค.๖๖	กองช่าง	
๔๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปหนองเอือดและถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านโพนสนุก	๖๐,๐๐๐	๕๙,๕๐๐	๕๐๐	√			๑๘ มี.ย.๖๗-๒๖ ก.ค.๖๗	กองช่าง	
๕๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองบัวไปห้วยเกิ้ง หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าทุ่ง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	√			๑๐ มี.ย.๖๗-๒๖ ก.ค.๖๗	กองช่าง	
๕๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๓ ไปห้วยเกิ้ง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	√			๑๐ มี.ย.๖๗-๒๖ ก.ค.๖๗	กองช่าง	
๕๒	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มต้นจากสายดอนพรมลิน ถึงบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าทุ่ง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			๑๕ มี.ย.๖๗-๒๖ ก.ค.๖๗	กองช่าง	
๕๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มต้นจากหลังบ้านพักครู ถึงหน้าบ้านนายสังเวียน เพี้ยโคตรแก้ว หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๔,๕๐๐	๕๐๐	√			๒๖ มี.ย.๖๗-๒๖ ก.ค.๖๗	กองช่าง	
๕๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านสีชมพู	๖๒,๑๕๔	๖๒,๑๕๔	๐	√			๑๗ มี.ค.๖๗-๑๖ ก.พ.๖๗	กองช่าง	
๕๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านขัวสูง	๗๙,๕๐๐	๗๙,๕๐๐	๐	√			๒๗ ก.ย.๖๗-๒๖ พ.ย.๖๗	กองช่าง	
๕๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านสะพานสูง	๒๘,๓๐๐	๒๘,๓๐๐	๐	√			๒๗ มี.ค.๖๗-๑๖ ก.พ.๖๗	กองช่าง	
	รวม ๕๖ โครงการ เป็นเงิน ๑๔,๕๗๘,๒๐๘ บาท	๑๕,๗๗๔,๒๕๔	๑๔,๕๗๘,๒๐๘	๑,๑๙๖,๐๔๖						

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพตำบล สีชมพู	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	√			๒๔ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมชมรมผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสีชมพู	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			๒๙ ส.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการสัต์ว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๔๙,๗๙๙	๒๐๑	√			๒๔ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการพนัหมอกควันและรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย	๒๐,๐๐๐	๓,๑๕๔	๑๖,๘๔๖	√			๕ มี.ค.-ส.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๕	โครงการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๖	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการพระราชดำริ)	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๐	√			๒๖ ส.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๗	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๐	√			๒๖ ส.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๘	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๐	√			๒๖ ส.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๙	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	√			๒๒ ก.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๑,๖๐๐	๑๑,๖๐๐	๐	√			๑๒ ส.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๑๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว), ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ค่าอาหารกลางวัน (ศพด.)	๙๕๙,๔๗๘	๖๓๖,๖๑๖	๓๒๒,๘๖๒	√			๑ ส.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๑๒	อาหารเสริม (นม) ศพด.	๑๗๙,๖๗๓	๑๑๔,๖๘๑	๖๔,๙๙๒	√			๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๓	อาหารเสริม (นม) ศพด. โรงเรียน	๓๗๘,๓๗๒	๓๓๓,๔๖๐	๔๔,๘๑๒	√			๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๔	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	๑,๐๔๔,๐๐๐	๙๓๓,๔๓๕	๑๑๐,๕๖๕	√			๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล (กีฬาต้านยาเสพติด)	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐	√			๒-๓ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑๖	โครงการแข่งขันเรือพายและกีฬาพื้นบ้านตำบลสีชมพู	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			๑๕ พ.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๗	โครงการประเพณีลอยกระทง	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๙๒๐	๘๐	✓			๑๕ พ.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๘	โครงการประเพณีสงกรานต์พระห้วยเก้ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			๑๔ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๙	โครงการประเพณีสงกรานต์ข้าช้าง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			๔ พ.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๒๐	โครงการไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	✓			๑๗ ต.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๒๑	โครงการประเพณีพ็อนรำโบราณ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			๒๐ ส.ค.๖๗	สำนักปลัด	
รวม ๒๑ โครงการ เป็นเงิน ๒,๗๙๒,๖๖๕ บาท		๓,๓๔๓,๑๒๓	๒,๗๙๒,๖๖๕	๕๖๐,๔๕๘						

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๕,๐๐๐	๒,๑๗๕	๒,๘๒๕	✓			๑๑ ก.ค.๖๗	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ เป็นเงิน ๘๙๐ บาท		๕,๐๐๐	๒,๑๗๕	๒,๘๒๕						

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมืองการบริหาร

[illegible]

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

สภาพปัญหาและอุปสรรค จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม

๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน จำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะดำเนินการ ซึ่งจะลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๓. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา

๔. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพูอย่างต่อเนื่อง

๕. ส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และเล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้

