



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านสีชมพู หมู่ที่ ๑	โคมไฟพร้อมขาจับและอุปกรณ์ (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตรจำนวน ๕ ชุด	๕๒,๕๐๐	๒๖ ม.ค.-๒๔ ก.พ.๖๗	√			๕๒,๕๐๐	
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสนุก หมู่ที่ ๒	โคมไฟพร้อมขาจับและอุปกรณ์ (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตรจำนวน ๕ ชุด	๕๒,๕๐๐	๒๖ ม.ค.-๒๔ ก.พ.๖๗	√			๕๒,๕๐๐	
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๓	โคมไฟพร้อมขาจับและอุปกรณ์ (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตรจำนวน ๕ ชุด	๕๒,๕๐๐	๒๖ ม.ค.-๒๔ ก.พ.๖๗	√			๕๒,๕๐๐	
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าทุ่ง หมู่ที่ ๔	โคมไฟพร้อมขาจับและอุปกรณ์ (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตรจำนวน ๕ ชุด	๕๒,๕๐๐	๑๕ ก.พ.-๑๕ มี.ค.๖๗	√			๕๒,๕๐๐	
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕	โคมไฟพร้อมขาจับและอุปกรณ์ (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตรจำนวน ๕ ชุด	๕๒,๕๐๐	๑๗ ก.พ.-๑๗ มี.ค.๖๗	√			๕๒,๕๐๐	
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านข้าวสูง หมู่ที่ ๖	โคมไฟพร้อมขาจับและอุปกรณ์ (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตรจำนวน ๕ ชุด	๕๒,๕๐๐	๒๔ ก.พ.-๒๔ มี.ค.๖๗	√			๕๒,๕๐๐	
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๗	โคมไฟพร้อมขาจับและอุปกรณ์ (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตรจำนวน ๕ ชุด	๕๒,๕๐๐	๒๔ ก.พ.-๒๔ มี.ค.๖๗	√			๕๒,๕๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านสีชมพู สายบ้านนางเพลินจิต วงค์ผาบุตร ถึงบ้านนายสุทิน คำคนชื่อ	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๑ ธ.ค.๖๖-๑๘ ก.พ.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐	
๙	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านโพนสนุก เริ่มจากข้างบ้าน นายพนมยงค์ พังยะ ถึงบ้านนายพะเนตรศักดิ์ วังทะพันธ์	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๑ ธ.ค.๖๖-๑๘ ก.พ.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐	
๑๐	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าทุ่ง เริ่มต้นจากข้างวัดโพธิ์ศรี-ที่นายนายทงศักดิ์ แสนสุภา	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๓ ธ.ค.๖๖-๒๐ ก.พ.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐	
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าทุ่ง หลังอาคาร SML ถึงรอยต่อบ้านโพนสนุก	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๓ ธ.ค.๖๖-๒๐ ก.พ.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง สายเชื่อม หมู่ที่ ๕- หมู่ที่ ๔	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังกลบไหล่ทาง	๔๙๘,๐๐๐	๕ มี.ค.๖๗-๓ มี.ค.๖๗	✓			๔๙๖,๕๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังกลบไหล่ทาง	๕๐๐,๐๐๐	๑๒ มี.ค.๖๗-๑๑ มี.ค.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านขัวสูง ข้างบ้านนายประยงค์ วงค์ชาชม ถึงถนนเชื่อม หมู่ที่ ๗ บ้านสะพานสูง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๘ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังกลบไหล่ทาง	๕๐๐,๐๐๐	๙ มี.ค.๖๗-๘ มี.ค.๖๗	✓			๔๙๘,๐๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ บ้านสะพานสูง หน้าบ้านนางวิไลพร จันทะวัง ถึงหน้าบ้านนางวาสนา วงค์นันทพรหม	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังกลบไหล่ทาง	๔๙๙,๐๐๐	๙ มี.ค.-๘ มี.ค.๖๗	✓			๔๙๗,๕๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านสีชมพู จุดที่ ๑ หน้าบ้านนางสมใจ วงศ์ผาบุตร ถึงสวน ยางนางพรทิพย์ แสนสุภา จุดที่ ๒ สายตานยาวบริเวณสวนยางนายเพชร ทอง วงศ์กวานกลม ถึงสวนยางนายอเนก ศรีจันทร์	งานลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนลูกรัง	๗๗,๐๐๐	๑๘ ม.ค.-๑๖ ก.พ.๖๗	✓			๗๖,๕๐๐	
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไปหนองเอือด บ้านโพนสนุก หมู่ที่ ๒	งานลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนลูกรัง (พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามสภาพพื้นที่)	๗๕,๐๐๐	๑๘ ม.ค.-๑๖ ก.พ.๖๗	✓			๗๔,๕๐๐	
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองบัวไป ห้วยเก็ง หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าทุ่ง	งานลงลูกรัง กลบหลุมบ่อถนนลูกรัง (พร้อมปรับเกลี่ย เรียบตามสภาพพื้นที่)	๑๑๐,๐๐๐	๒๓ ม.ค.๖๗-๒๑ ก.พ.๖๗	✓			๑๐๙,๕๐๐	
๑๙	โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง บริเวณคันห้วย วังบก หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าทุ่ง	งานลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนลูกรัง (พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามสภาพพื้นที่)	๗๑,๕๐๐	๑๘ ม.ค.๖๗-๑๖ ก.พ.๖๗	✓			๗๑,๐๐๐	
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านหนอง หญ้าปล้อง จุดที่ ๑ สายนางลาวิน เนตรวงศ์ ถึงที่นา นางพิสมัย พิมมะไฟ จุดที่ ๒ เริ่มต้นจากที่นายนายสมเกียรติ วงศ์นนท์ พรม ถึงที่นายนายประสิทธิ์ แสนสุภา	งานลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนลูกรัง (พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามสภาพพื้นที่)	๗๕,๐๐๐	๒๓ ม.ค.๖๗-๒๑ ก.พ.๖๗	✓			๗๔,๕๐๐	
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ หรือตลอดสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านข้าวสูง	งานลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนลูกรัง (พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามสภาพพื้นที่)	๑๐๗,๐๐๐	๑๘ ม.ค.-๑๖ ก.พ.๖๗	✓			๑๐๖,๐๐๐	
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๗ บ้านสะพานสูง จุดที่ ๑ สายกุดไผ่ไก่อ ถึงที่นางบุญยอ วงศ์ชาชม จุดที่ ๒ สายวัดสร้างพระอินทร์	งานลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนลูกรัง (พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ตามสภาพพื้นที่)	๑๒๐,๐๐๐	๑๘ ม.ค.-๑๖ ก.พ.๖๗	✓			๑๑๘,๐๐๐	
	รวม ๒๒ โครงการ		๕,๐๐๐,๐๐๐					๔,๙๗๙,๕๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันเรือพายและกีฬาพื้นบ้านตำบลสี ชมพู	ดำเนินการแข่งขันเรือพาย ๕ คน ภายในตำบลสีชมพู หมู่ที่ ๑-๗	๓๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖	✓			๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการประเพณีลอยกระทง	ประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทงใหญ่ ประกวดร้องเพลง ภายในตำบลสีชมพู หมู่ที่ ๑-๗	๑๒๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖	✓			๑๑๙,๙๒๐	
๓	โครงการพ่นหมอกควันและรณรงค์กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย	พ่นหมอกควัน หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าทุ่ง	๒๐,๐๐๐	๙ ก.พ. ๖๗	✓			๑,๔๙๕	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล (กีฬาด้านยาเสพติด)	จัดแข่งขันกีฬาภายในตำบล หมู่ที่ ๑-๗	๑๓๐,๐๐๐	๒-๓ มี.ค. ๖๗	✓			๑๓๐,๐๐๐	
	รวม ๔ โครงการ		๓๐๐,๐๐๐					๒๘๑,๔๑๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมืองการบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	ตั้งด่านอยู่เวรยามตรงจุดเสี่ยง	๓๐,๐๐๐	๒๙ ธ.ค. ๖๖- ๔ ก.พ. ๖๗	✓			๑๔,๔๘๐	
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชน หมู่ที่ ๑-๗	๒๐,๐๐๐	๙ ก.พ. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	
	รวม ๒ โครงการ		๕๐,๐๐๐					๓๔,๔๘๐	