



แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพ

[illegible]

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกันโรคระบาดและระดับโรคติดต่อ

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
๑	โครงการพ่นหมอกควัน และรณรงค์กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย	เพื่อสนับสนุนทรายอะเบท น้ำมันส่วนผสม	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๗	สำนักปลัด								←→				สิงหาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ	๕๕,๐๐๐	อบต.สีชมพู	สำนักปลัด							←→					พฤษภาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการคัดแยกขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการขยะ	๒๐,๐๐๐	อบต.สีชมพู	สำนักปลัด								←→				สิงหาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาโรคติดต่อ และโรคระบาด	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันโรค	๒๐,๐๐๐	อบต.สีชมพู	สำนักปลัด								←→				กรกฎาคม ๒๕๖๘
๕	โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคหนองพยาธิ	๕๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๗	สำนักปลัด								←→				กันยายน ๒๕๖๘

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการป้องกันโรคระบาดและระงับโรคติดต่อ

[illegible]

๔. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

๑.๑ กลยุทธ์กล พัฒนา/ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]

๕. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ กลยุทธ์กล พัฒนา/ปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านสีชมพู สายบ้านนางบุญหลาย วงศ์แสงน้อย ถึงบ้านนายไพรลี วงษ์ศรีไสย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๕๐๗.๕๐ ตารางเมตร	๒๐๗,๐๐๐	๑๘ ก.ย.๖๗-๑๗ พ.ย.๖๗	√			๒๐๕,๕๐๐	
๒	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านสีชมพู สายบ้านนางแสงจันทร์ พรมอุดม ถึงบ้านนางอารีรัตน์ วงศ์ขาวหม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๙ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๙๕ ตารางเมตร	๔๐๒,๕๐๐	๑๔ ก.ย.๖๗-๑๒ พ.ย.๖๗	√			๔๐๑,๐๐๐	
๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑ บ้านสีชมพู สายสวนยางนายมิตร แสนสุภา ถึงสามแยกบ้าน แสงสว่าง	ปริมาณดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๓,๐๐๐	๒๘ ธ.ค.๖๗-๒๖ ม.ค.๖๘	√			๕๓,๐๐๐	
๔	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านโพนสนุก สายเริ่มจากห้องแถว นางรวีวัลย์ เสนาช่วย ถึงสะพานห้วยวังบก บ้านโพนสนุก	<u>ช่วงที่ ๑</u> ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๘๘.๐๐ ตาราง เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตาราง เมตร	๔๙๙,๐๐๐	๑๙ ก.ย.๖๗-๑๗ พ.ย.๖๗	√			๔๙๘,๐๐๐	
๕	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านโพนสนุก สายทางวัดป่า เรืองชัย ถึงบ้านนายไสว วงศ์ชาชม	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม ลงไหล่ทางลูกรังหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑๒๔.๐๐ ตารางเมตร	๘๕,๐๐๐	๒๔ ก.ย.๖๗-๒๒ พ.ย.๖๗	√			๘๔,๕๐๐	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโพนสนุก เส้นทางข้างคลองส่งน้ำชลประทาน เชื่อมต่อดำบลพิमान	โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕ เมตร จำนวน ๑ จุด (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.สีชมพู กำหนด)	๑๐,๐๐๐	๓๑ ม.ค.๖๘-๒ มี.ค.๖๘	√			๖,๔๐๐	
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านโพนสนุก เส้นทางจากนางงเฟื่องสวรรค์ วงหลวง เชื่อมต่อดำบลพิमान	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๙๙ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๙๕ ตารางเมตร	๕๓,๐๐๐	๒๗ ธ.ค.๖๗-๒๖ ม.ค.๖๘	√			๕๑,๕๐๐	
๘	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าทุ่ง สายจากร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๓-ร้านหนึ่งแค้น หมู่ที่ ๓	<u>สายที่ ๑</u> ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖๙๗.๕๐ ตารางเมตร <u>สายที่ ๒</u> ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๕๓,๐๐๐	๑๘ ก.ย.๖๗-๑๗ พ.ย.๖๗	√			๔๙๔,๐๐๐	
๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าทุ่ง สายหนองสนโน เชื่อมบ้านปากบึง ตำบลพิमान	ปรับมาตรฐานลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๓,๐๐๐	๒๗ ธ.ค.๖๗-๒๖ ม.ค.๖๘	√			๕๑,๕๐๐	
๑๐	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าทุ่ง หน้าบ้านนายเจียม คำคนชื่อ ถึงบ้านนายหนูรักษ์ วงศ์ศรีเทพ	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐	๑๔ ก.ย.๖๗-๑๒ พ.ย.๖๗	√			๔๙๘,๐๐๐	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าทุ่ง สายห้วยวังปากตะวันตก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าทุ่ง	ปริมาณดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๓,๐๐๐	๒๘ ธ.ค.๖๗-๒๖ ม.ค.๖๘	√			๕๑,๕๐๐	
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง หน้าวัดโพธิ์ สว่าง ถึงนายนายนอม วงศ์นันทพร	<u>ช่วงที่ ๑</u> ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๙.๐๐ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๖.๐๐ ตารางเมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หิน ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๔.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐	๑๘ ก.ย.๖๗-๑๗ พ.ย.๖๗	√			๔๙๙,๐๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ จากนา นายรัฐชน วงศ์ชาชม ถึง นายนายนอม เสนาช่วย	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐	๒๓ ก.ย.๖๗-๒๒ พ.ย.๖๗	√			๔๙๗,๐๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง สายสามแยก หมู่ที่ ๗,๕,๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๙.๐๐ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง ไหล่ทางลูกรัง หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗๖๖.๕๐ ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐	๒๔ ก.ย.๖๗-๒๒ พ.ย.๖๗	√			๔๙๕,๕๐๐	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้า ปล้อง สายจากบ้านนางลาวิล เนตรวงศ์ ถึงสามแยก วัดสร้างพระอินทร์	ปริมาตรดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๓,๐๐๐	๒๘ ธ.ค.๖๗-๒๖ ม.ค.๖๘	√			๕๑,๕๐๐	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านขัวสูง หน้าบ้านนายประยงค์ วงศ์ชาชม ถึงหมู่ที่ ๗ บ้านสะพานสูง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๖,๐๐๐	๒๔ ก.ย.๖๗-๒๒ พ.ย.๖๗	√			๔๙๒,๐๐๐	
๑๗	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านขัวสูง สามแยกบ้านนายบุญโชค วงศ์ชาชม ถึงสี่แยกวัดโพธิ์ชัย	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐	๑๔ ก.ย.๖๗-๑๒ พ.ย.๖๗	√			๔๙๙,๐๐๐	
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านขัวสูง สายหนองบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๗	ปริมาตรดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๓,๐๐๐	๒๘ ธ.ค.๖๗-๒๖ ม.ค.๖๘	√			๕๑,๐๐๐	
๑๙	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านสะพานสูง จากบ้านนายเหลือ แสนสุภาภิ หน้าบ้านนางวันเพ็ญ ขาวน้ำแจะ	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐	๑๓ ก.ย.๖๗-๑๒ พ.ย.๖๗	√			๔๙๙,๐๐๐	
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านสะพานสูง สายนาพาน จากนางนางแสงมณี วงศ์ผาบุตร ถึงนางแดงแดนสวรรค์ วงศ์ชาชม	ปริมาตรดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๓,๐๐๐	๒๐ ธ.ค.๖๗-๒๖ ม.ค.๖๘	√			๕๑,๕๐๐	
๒๑	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูง ๒.๘๕ เมตร จำนวน ๒ จุด (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.สีชมพูกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๑๘ ต.ค.๖๗-๑๖ ธ.ค.๖๗	√			๔๙๙,๐๐๐	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๒	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑ บ้านสีชมพู	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง โดยการจัดซื้อไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร จำนวน ๑๐ จุด จุดละ ๑๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. สีชมพูกำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ พ.ย.๖๗-๑๑ พ.ย.๖๗	√			๙๙,๒๐๐	
๒๓	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๒ บ้านโพนสนุก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง โดยการจัดซื้อไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร จำนวน ๑๐ จุด จุดละ ๑๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. สีชมพูกำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ พ.ย.๖๗-๒๗ พ.ย.๖๗	√			๙๙,๒๐๐	
๒๔	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าทุ่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง โดยการจัดซื้อไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร จำนวน ๑๐ จุด จุดละ ๑๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. สีชมพูกำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ พ.ย.๖๗-๒๗ พ.ย.๖๗	√			๙๙,๒๐๐	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าทุ่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าพร้อม ติดตั้ง โดยการจัดซื้อไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร จำนวน ๑๐ จุด จุดละ ๑๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. สีชมพูกำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ พ.ย.๖๗-๒๗ พ.ย.๖๗	√			๙๙,๒๐๐	
๒๖	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าพร้อม ติดตั้ง โดยการจัดซื้อไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร จำนวน ๑๐ จุด จุดละ ๑๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. สีชมพูกำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ พ.ย.๖๗-๒๗ พ.ย.๖๗	√			๙๙,๒๐๐	
๒๗	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๖ บ้านขัวสูง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าพร้อม ติดตั้ง โดยการจัดซื้อไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร จำนวน ๑๐ จุด จุดละ ๑๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. สีชมพูกำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ พ.ย.๖๗-๒๗ พ.ย.๖๗	√			๙๙,๒๐๐	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๘	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๗ บ้านสะพานสูง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าพร้อม ติดตั้ง โดยการจัดซื้อไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์ ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร จำนวน ๑๐ จุด จุดละ ๑๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. สีชมพูกำหนด)	๑๐๐,๐๐๐	๑๑ พ.ย.๖๗-๒๗ พ.ย.๖๗	√			๙๙,๒๐๐	
๒๙	จัดซื้อรถบรรทุกดีเซลล์	ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแฉับ	๘๕๐,๐๐๐	๑๗ ต.ค.๖๗-๑๖ ธ.ค.๖๗	√			๘๔๙,๐๐๐	
๓๐	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดท่อ ๖ นิ้ว ลึก ๖๐- ๑๐๐ เมตร	๑๒๐,๐๐๐	๑๑ พ.ย.๖๗-๒๗ พ.ย.๖๗	√			๘๘,๒๐๐	