



ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บ้านสีชมพู บริเวณหน้าบ้านนางเพ็ญภา วงศ์ขาวุม	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน	๑๑๒,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๘			√	๐	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บ้านสีชมพู ตั้งแต่ถนนสายสกลนคร-นาแก ถึงบริเวณหน้าบ้านนางนิสยา เสนาช่วย	ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน	๒๘๒,๕๐๐	มิ.ย.-ส.ค. ๖๘			√	๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านโพนสนุกบริเวณนายแสงจันทร์ พรหมอุดม ถึงคลองชลประทาน	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงไหล่ทาง ลูกตั้งหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร	๓๒๖,๐๐๐	๓๐ ม.ค.-๒๙ เม.ย.๖๘	√			๓๑๔,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อดัก หมู่ที่ ๒ บ้านโพนสนุก	ขนาด ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร	๓๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			√	๐	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน แบบปิด หมู่ที่ ๓ บ้านเหล่าทุ่ง	จุดที่ ๑ งานร่อนน้ำไร้ท่อขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร ลีกละเลี่ย ๐.๕๐ เมตร งานบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ลีกละเลี่ย ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑๙ จุด จุดที่ ๒ งานร่อนน้ำไร้ท่อขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๑.๒ เมตร ลีกละเลี่ย ๐.๕๐ เมตร งานบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ลีกละเลี่ย ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๑๑ จุด	๓๐๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			√	๐	
๖	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน แบบปิด หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่าทุ่ง บริเวณหน้าศาลาหมู่บ้าน ถึง โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง	งานร่อนน้ำไร้ท่อ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๗๖ เมตร ลีกละเลี่ย ๐.๕๐ เมตร งานบ่อผันน้ำลงใต้ดิน ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๐.๘๐ เมตร ลีกละเลี่ย ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๓๐ จุด	๓๐๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			√	๐	
๗	โครงการก่อสร้างท่อข้ามห้วย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหญ้าปล้อง บริเวณนา นายเพลิน ธน.เรือง ถึงนางนงบุญ เกิด วงศ์ผาบุตร	ขนาดความกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร ลีกละเลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๘๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			√	๐	
๘	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านขัวสูง	ขนาดความยาว ๔๘ เมตร สูง ๒ เมตร	๙๖,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			√	๐	
๙	โครงการขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านขัวสูง	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร ลีกละเลี่ย ๐.๒๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลีกละเลี่ย ๐.๒๔ เมตร	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			√	๐	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านขัวสูง	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สูง ๓ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๖๘			√	๐	
๑๑	โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านขัวสูง บริเวณหน้าบ้านนายชวน วงศ์ชาชม ถึงนายโกเมน สมเชื้อ	ขนาดกว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๘๐ เมตร	๒๓๖,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			√	๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านสะพานสูง บริเวณสวนยางนางหงส์คำ วงศ์คำตัน ถึงสามแยกกุดไล่ไก่	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงไหล่ทาง ลูกรี้ง หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ตารางเมตร	๒๙๘,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			√	๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู	ช่วงที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร	๙๒,๗๑๐	๓๐ ม.ค.-๓๐ มี.ค.๖๘	√			๙๒,๗๑๐	
๑๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลชนิดบ่อเปิด (Open Hole) ที่ทำการ อบต.สีชมพู	ขนาดท่อ ๖ นิ้ว ความลึก ๖๐-๑๐๐ เมตร	๘๘,๗๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			√	๐	
๑๕	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู	ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๖ เมตร สูง ๓ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			√	๐	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลสีชมพู	เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			✓	๐	
๒	โครงการจัดอบรม กิจกรรมผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ	๕๐,๐๐๐	๑๑ เม.ย.๖๘	✓			๕๐,๐๐๐	
๓	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการหรือผู้ดูแล คนพิการตำบลสีชมพู		๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			✓	๐	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพ่นหมอกควันและรณรงค์กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย	เพื่อสนับสนุนทรายอะเบท น้ำมันส่วนผสม	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			√	๐	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	๕๕,๐๐๐	๔ เม.ย.๖๘	√			๔๔,๙๗๕	
๓	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ขยะ	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			√	๐	
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและ โรคระบาด	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			√	๐	
๕	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหนองพยาธิ	๕๖,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			√	๐	
๖	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านกัย มะเร็งเต้านม	ฝึกอบรมให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านม	๔๒,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			√	๐	
๗	โครงการอบรมหมอบูบ้านในพระราชประสงค์	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เบื้องต้น	๖,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			√	๐	
๘	โครงการตามพระราชดำริด้านการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนฯ	ฝึกอบรมให้ความรู้โรคขาดสารไอโอดีน	๑๘,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			√	๐	
๙	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพใน โรงเรียน	๑๘,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			√	๐	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม
แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง	๖๐,๐๐๐	๑๑ ม.ค. ๖๘	√			๕๙,๗๙๕	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ค่าอาหารกลางวัน (ศพด.)	๑,๐๓๐,๑๐๐	ต.ค.๖๗- เม.ย.๖๘		√		๗๐๙,๙๕๒	
๓	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน	เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล สีชมพู	๔๐๑,๖๒๕	ต.ค.๖๗- เม.ย.๖๘		√		๒๑๖,๙๙๔.๘๗	
๔	อาหารเสริม (นม) ศพด.	เพื่อจ่ายอุดหนุน ศพด. ในเขตพื้นที่ตำบล สีชมพู	๑๙๐,๒๔๕	ต.ค.๖๗- เม.ย.๖๘		√		๖๗,๘๘๖.๒๓	
๕	อาหารกลางวัน (โรงเรียน)	เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล สีชมพู	๑,๐๙๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗- เม.ย.๖๘		√		๖๖๙,๖๐๐	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล (กีฬาด้านยาเสพติด)	จัดแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้านในตำบลสีชมพู	๑๓๐,๐๐๐	๒๕-๒๖ มี.ค. ๖๘	✓			๗๑,๒๕๕	
๒	โครงการประเพณีลอยกระทง	ประกวดนางนพมาศ ร้องเพลง และประกวด กระทงใหญ่	๑๒๐,๐๐๐	๑๕ พ.ย.๖๗	✓			๑๑๙,๗๒๐	
๓	โครงการประเพณีสงกรานต์วัดถ้ำช้าง	ถวายอาหารพระ และสงฆ์พระวัดถ้ำช้าง	๒๐,๐๐๐	๑๑ พ.ค.๖๘	✓			๒๐,๐๐๐	
๔	โครงการจัดสร้างเรือไฟอำเภอนาแก งานประเพณี ไหลเรือไฟ	อุดหนุนงานไหลเรือไฟให้สภาวัฒนธรรม อำเภอนาแก	๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘			✓	๐	
๕	โครงการประเพณีพื้อมรโหราณ	ประกวดพื้อมรโหราณ	๔๐,๐๐๐	๘ เม.ย.๖๘	✓			๔๐,๐๐๐	
๖	โครงการประเพณีสงกรานต์ห้วยเก้ง	ถวายอาหารพระ และสงฆ์พระห้วยเก้ง	๑๐,๐๐๐	๑๔ เม.ย. ๖๘	✓			๑๐,๐๐๐	

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ	๔,๗๓๔,๐๐๐	๑๐ ต.ค.-๑๐ มี.ย.๖๘		✓		๓,๒๗๓,๑๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ	๑,๗๐๔,๐๐๐	๑๐ ต.ค.-๑๐ มี.ย.๖๘		✓		๑,๒๓๓,๔๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ	๗๒,๐๐๐	๑๐ ต.ค.-๑๐ มี.ย.๖๘		✓		๔๔,๐๐๐	
๔	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล สีชมพู	จ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล สีชมพู	๑๐,๐๐๐	ก.ย.๖๘			✓	๐	
๕	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่	จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๖๐,๐๐๐	๘ เม.ย.๖๘	✓			๖๐,๐๐๐	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ	๕,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			✓	๐	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ และรักษาพื้นที่ป่าในเขตตำบล สีชมพู	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			✓	๐	
๓	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ	ปลูกพืชสมุนไพร	๕,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			✓	๐	

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	อุดหนุนให้ศูนย์ข้อมูลฯเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	๔-๑๒ มี.ค. ๖๘	✓			๕,๐๐๐	
๓	โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เพื่อออกให้บริการประชาชน	๕,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			✓	๐	
๔	โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	อบรมให้ความรู้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			✓	๐	
๕	โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานของ อบต.สีชมพู	คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง มีความรู้	๑๕๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			✓	๐	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสีชมพู (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน เช่น งานสงกรานต์ปีใหม่	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘ เม.ย.๖๘	√			๓,๖๔๐	
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนฯ เช่น ค่าอาหาร วัสดุฝึกอบรม ค่าวิทยากร ป้ายโครงการ	๕,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘			√	๕,๐๐๐	
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น	๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๘	√			๒๐,๐๐.๐	